taconova

# CHECKLISTE INBETRIEBNAHME ZENTRALE FRISCHWARMWASSERSTATIONEN

**Auftraggeber / Rechnungsempfänger**

| | |
|---|---|
| Name | |
| Firma | |
| Straße | |
| PLZ, Ort | |
| Tel. Nr. | |
| E-Mail | |

**Objektanschrift / Einsatzadresse**

| | |
|---|---|
| Name | |
| Firma | |
| Straße | |
| PLZ, Ort | |
| Tel. Nr. | |
| E-Mail | |

## PRODUKT

Grosshändler:

Taconova-Artikelnummer:

Frischwarmwasserstation: ☐ TacoTherm Fresh Mega3 (X) ☐ TacoTherm Fresh Peta2 (X) ☐ TacoTherm Circ Mega

Kaskade: ☐ Ja | ☐ Nein Anzahl Geräte:

## TERMIN

Gewünschter Inbetriebnahme-Termin: *(Je nach Auslastung sind einige Wochen Vorlauf notwendig)*

Ansprechpartner vor Ort (Name / Tel. Nr.): /

## INBETRIEBNAHME

**> Die Anlage muss medienseitig sowie elektrisch vollständig angeschlossen, entlüftet und betriebsbereit sein.**
**> Der Wärmeerzeuger muss betriebsbereit sein.**
**> Der Pufferspeicher muss vor der Inbetriebnahme komplett auf Betriebstemperatur geladen werden.**

| | | |
|---|---|---|
| Leitungsinstallation vor Befüllung auf Dichtigkeit geprüft | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Leitungen vor Befüllung gespült | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Primärkreislauf gemäss VDI 2035 befüllt und komplett entlüftet | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Sekundärkreislauf gemäss geltenden Normen ausgeführt | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Sekundärkreis komplett befüllt und entlüftet (Trinkwarmwasser) | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Speicher komplett geladen und auf Betriebstemperatur aufgeheizt | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Spannungsversorgung vorhanden | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Sämtliche ext. Fühler am Regler angeschlossen (Kaskade) | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Bei jeder Station Zonenventil im KW montiert (nur Kaskade) | ☐ Ja | ☐ Nein |
| Zirkulationspumpe, Zonenventile und Schichtladeventil elektrisch am Regler angeschlossen (nur bei Kaskade) | ☐ Ja | ☐ Nein |
| BUS-Verbindung zwischen den Reglern erstellt (nur Kaskade) | ☐ Ja | ☐ Nein |

# CHECKLISTE INBETRIEBNAHME DEZENTRALE WOHNUNGSÜBERGABESTATIONEN

## INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION

- Der Zugang zur Anlage, den Entnahmestellen und zum Leitungsnetz muss gewährleistet sein.
- Mindestens 2 Schläuche zum Füllen und Spülen sowie entleeren müssen vorhanden sein.
- Der Primäranschluss ist hydraulisch entkoppelt, direkt auf den Pufferspeicher, auszuführen!
- Hydraulisch abgeglichene Installation bei Kaskaden (Tichelmann)!
- Sämtliche Einstellparameter sind vom Anlagenbetreiber bekannt zu geben!

## FOLGENDE TEILNEHMER MÜSSEN ZWINGEND BEI DER INBETRIEBNAHME VOR ORT SEIN

- Anlageninstallateur
- Betreuer der Anlage nach der Inbetriebnahme

## INBETRIEBNAHME UND EINWEISUNG DURCH DEN KUNDENDIENST

Leistungsumfang:

- Funktionsprüfung aller regelungstechnisch relevanten Funktionen entsprechend der Konfiguration, sowie allen notwendigen Anpassungen der Regelungsparameter für den bestimmungsgemässen Betrieb der Anlage.
- Optische Dichtheitskontrolle der Frischwarmwasserstation(en)
- Funktionskontrolle im Regelbetrieb
- Kontrolle der hydraulischen Verrohrung gemäss Schema, insbesondere der durch uns gelieferten Komponenten
- Übergabe der Anlage mit Erstellung eines Inbetriebnahme-Protokolls und einmalige Einweisung des Bedienpersonals

## HINWEISE

- Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Aufträge können bearbeitet werden.
- Die Checkliste ist für jede Station oder Kaskade separat auszufüllen.
- Abrechnung erfolgt nach vorheriger Vereinbarung/Bestellung (mit einzureichen!) oder individuellem Angebot, bitte sprechen Sie uns an
- Zusätzlich anfallende Leistungen (z.B. Anklemmen von Kabeln, Füllen und Entlüften, usw.) werden separat nach aktuellen Verrechnungssätzen abgerechnet.
- Die Rückgabe kann über die zuständige Handelsvertretung oder per Mail erfolgen an deutschland@taconova.com

## BEMERKUNGEN

Datum / Ort

Unterschrift Auftraggeber

**KONTAKT UND WEITERE INFORMATIONEN** TACONOVA.COM

**Taconova GmbH** | Daimler-Straße 10 | D-78256 Steißlingen | T +49 (0)7738 93 88 200 | deutschland@taconova.com